

# Byggebørsen

---

30. Januar 2020

Kari Gro Johanson, prosjektdirektør



SUS →  
2023



A

B

E

C/D



D-bygg

E-bygg

C-bygg

B-bygg

A-bygg

# Valgt entreprisestrategi:

- Byggherrestyrt prosjektering
- Byggherrestyrte entrepriser
- Ca. 80+ entrepriser
  - Inndeling ikke endelig besluttet ved godkjent forprosjekt
  - Endrer underveis etter respons fra markedet
  - **Pr januar 2020= 95....**
- I tillegg kommer Utstyersanskaffelser (MTU)

# Hovedkontraktmodell: NS8405

- Pre-kvalifisering
- Motta tilbud
- Forhandle med leverandør
- **Inngå kontrakt**

## Oversikt/status kontrakter pr 30.01.20:

Antall:	Hva gjenstår? Markert med rød skrift	Sum inkl. mva:
48	Kontrakter inngått pr januar 2020:	Ca. 3,2 mrd
<u>22</u>	Kunngjort og/eller i forhandling etc:	<u>Ca. 1,1 mrd</u>
<u>70</u>	<u>Sum:</u>	<u>Ca. 4,3 mrd</u>
<b>19</b>	<b>Skal pre-kvalifiseres og tildeles i 2020</b>	<b>Ca. 0,5 mrd</b>
<u>6</u>	Infrastrukturentrepriser (annen BH)	Ca. 0,3 mrd
	MTU og brukerutstyr (+ ca. 100)	<u>Ca. 0,7 mrd</u>
<b>Ca. 95</b>	<b>Sum:</b>	<b>Ca. 5,8 mrd</b>

# Oversikt entrepriser som gjenstår:

Navn:	Firma:	Frist pre-kval.	Ca. estimat i mill.
K2422	Stålprofildører og –vegger av glass	<b>28.02.2020</b>	17
K4602	Avbruddsfri strøm, UPS	Mars 2020	13
K2801	Metall- og glassarbeider	Mars 2020	14
K2705	Fast inventar - auditoriet	<b>21.02.2020, kl 12.00</b>	3
K2416	Flisearbeider	<b>11.02.2020, kl 12.00</b>	5
K2703	Fast inventar 3 (standard)	November 2020	32
K2415	Veggkledning og -fendring	<b>18.02.2020, kl 12.00</b>	27
K2003	Basebygg	<b>17.02.2020, kl 12.00</b>	21
		Delsum:	<b>141</b>

# Oversikt entrepriser som gjenstår:

Navn:	Firma:	Frist pre-kvalifisering	Ca. estimat i mill.
		Overført fra forrige side:	141
K5501	AV anlegg	Mars 2020	40
K2704	Skiltløsning	Mars 2021	34
K1018	Transportanlegg	Mars 2020	38
K1014	Bygg-rengjøring	Desember 2020	49
K2402	Branntetting	Sent 2020	48
K7702/K7703	Utomhus (gårdsrom og torg)	Sent 2020	38
		Delsum:	385



# Oversikt entrepriser som gjenstår:

Navn:	Firma:	Frist pre-kvalifisering	Ca. estimat:
		Delsum overført fra forrige side:	<b>385</b>
K7701	Utomhus (parker, varegård)	Sent 2021	66
K1019	Provisorisk VVS	April 2020	37
		Sum: 19 entrepriser	Ca. <b>494</b> millioner

# Oversikt entrepriser som gjenstår:

(Stavanger kommune og Rog.fylkeskommuner er byggherrer)

Navn:	Ikke tildelt	Frist:	Ca. estimat
K7803	Infrastruktur	<b>Mars 2020</b>	
K7804	Infrastruktur	August 2020	
K7805	Infrastruktur	Januar 2021	
K7806	Infrastruktur	April 2021	
K7807	Infrastruktur	Januar 2021	
Sum tils.			<b>250</b>

# Utstørsbehov for nytt sykehus



Areal = 100.000 m<sup>2</sup>

Antall rom = 5932

Antall artikler = 7284

Antall forekomster = 296 531

Mesteparten anskaffes 4Q2022  
og i 2023